施工業者様へのお願い

本報告書を施工後の確認にご利用いただき、取扱説明書と一緒にお客様へご説明・お引渡しをお願いします。

TOTOトイレ　施工完了報告書

現　場　名：　　様邸	
施工完了日：　　年　　月　　日	
施工業者名：	連絡先：

■各項目ごとに確認し、結果の該当するものを○で囲ってください。その他の事項がある場合は備考欄に記入してください。

	確認事項	結果	図
施工確認	取り付け状態は、ゆるみ／ガタツキ／取り付け間違いはない		
	ねじ／締め付けナットにゆるみ／ガタツキはない	確認済・対象外	－
	クイックファスナー（給水・排水）は全周にツバがかかっている	確認済・対象外	
	給水／排水ホースに接続間違い／キンクはない	確認済・対象外	－
	手洗器排水ホースが逆勾配になっていない	確認済・対象外	－
	シリコーンコーキングの塗布忘れはない	確認済・対象外	－
外観	傷／汚れがないことを確認した		
	大便器	確認済・対象外	
	手洗器	確認済・対象外	
	カウンター	確認済・対象外	
	大便器キャビネット	確認済・対象外	
	手洗器キャビネット	確認済・対象外	
	各部の調整は完了した		
	カウンター／キャビネット／扉のチリ調整はすき間が均等で傾きがない	確認済・対象外	－
試運転	通水・通電し、各部の動作を確認した		
	大便器／手洗器／配管類は水漏れがない	確認済・対象外	－
	大便器／手洗器は適正な水量・勢いである	確認済・対象外	－
	扉はスムーズに開閉できる	確認済・対象外	－
その他	お客様へお手入れ／調整の方法を伝えた（取扱説明書に掲載の各詳細内容を使用し、ご説明）		
	止水栓の位置と調整方法	確認済・対象外	
	電源の位置	確認済・対象外	－
	排水トラップの位置と清掃方法	確認済・対象外	
	丁番の調整方法	確認済・対象外	－
	日常のお手入れ方法	確認済・対象外	－

〈備考欄〉